



SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
Dirección de Análisis y Seguimiento de la Inversión para el Desarrollo

Sistema de Información de la Inversión Pública
Reporte mensual de seguimiento de la Inversión Pública a diciembre de 2022

Guatemala, enero de 2023

**Presupuesto General de Egresos del Estado
diciembre de 2022**

Montos en millones de Quetzales y porcentajes

Tipo de gasto	Asignado	Vigente	Porcentaje de distribución vigente	Ejecutado	Porcentaje de ejecución
Funcionamiento	72,184.18	77,002.00	68.18%	75,008.35	97.41%
Administración	9,717.60	11,233.87	9.95%	10,722.99	95.45%
Desarrollo humano	38,256.94	38,158.21	33.79%	36,995.38	96.95%
Transferencias corrientes	24,209.64	27,609.92	24.45%	27,289.98	98.84%
Inversión	18,733.29	20,625.84	18.26%	18,445.30	89.43%
Inversión física	4,387.95	5,759.30	5.10%	4,610.01	80.04%
Transferencias de capital	14,184.43	14,843.28	13.14%	13,815.23	93.07%
Inversión financiera	160.91	23.26	0.02%	20.06	86.24%
Deuda Pública	15,312.00	15,312.00	13.56%	15,132.31	98.83%
Total	106,229.47	112,939.84	100.00%	108,585.96	96.14%

**Presupuesto de Inversión
diciembre de 2022**

Montos en millones de Quetzales y porcentajes

Presupuesto del Programa de Inversión	Asignado	Vigente	Porcentaje de distribución vigente	Ejecutado	Porcentaje de ejecución
Inversión Física	4,387.95	5,759.30	27.92%	4,610.01	80.04%
Infraestructura	2,959.25	4,318.58	20.94%	3,397.10	78.66%
Equipamiento	1,428.70	1,440.72	6.99%	1,212.91	84.19%
Transferencias de Capital	14,184.43	14,843.28	71.96%	13,815.23	93.07%
Municipalidades	8,771.22	8,793.70	42.63%	8,792.91	99.99%
Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), Fuente 21	2,937.93	2,937.93	14.24%	2,693.13	91.67%
Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), Fonpetrol Fuente 29	37.29	79.75	0.39%	78.88	98.91%
Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), Fuente 12	290.00	515.03	2.50%	184.79	35.88%
Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), Fuente 43		342.55	1.66%	337.95	98.66%
Transferencias de Capital-Varios (Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas)	2,147.99	2,174.32	10.54%	1,727.57	79.45%
Inversión financiera	160.91	23.26	0.11%	20.06	86.24%
Total	18,733.29	20,625.84	100.00%	18,445.30	89.43%

**Presupuesto de Inversión en Infraestructura
diciembre de 2022**

Montos en millones de Quetzales y porcentajes

Descripción	PRESUPUESTO (SICOIN)		SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP)		
	Asignado	Vigente	Vigente en SINIP	Ejecutado en SINIP	Saldo por ejecutar
Inversión física	2,959.25	4,318.58	4,343.51	3,289.91	1,053.60
Infraestructura	2,959.25	4,318.58	4,343.51	3,289.91	1,053.60
Transferencias de Capital	14,184.43	14,843.28	10,265.07	6,252.36	4,012.72
Municipalidades	8,771.22	8,793.70	5,805.47	3,561.44	2,244.03
Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), Fuente 21	2,937.93	2,937.93	2,937.54	1,957.40	980.14
Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), Fonpetrol Fuente 29	37.29	79.75	42.04	32.72	9.32
Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), Fuente 12	290.00	515.03	515.14	74.18	440.96
Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), Fuente 43		342.55	342.55	309.05	33.49
Transferencias de Capital-Varios (Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas)	2,147.99	2,174.32	622.35	317.57	304.78
Total	17,143.68	19,161.86	14,608.59	9,542.27	5,066.32

Inversión Nacional

diciembre de 2022


Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Nivel de Decisión	Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado		% Avance		Pendiente de Ejecución	
	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyectos	Monto
Administración Central	822	10,349.87	210	2,959.25	345	4,343.51	284	3,289.91	75.74	63.16	61	1,053.60
Descentralizadas	338	2,262.26	64	377.13	262	622.35	155	317.57	51.03	38.99	107	304.78
CODEDE	4,664	5,295.78	2,173	2,801.39	3,632	3,837.26	3,159	2,373.35	61.85	82.96	474	1,463.91
CODEDE Fuente 21 IVA Paz	3,574	4,349.10	2,105	2,754.31	2,591	2,937.54	2,437	1,957.40	66.63	92.17	154	980.14
CODEDE Fuente 29 Fonpetrol*	122	75.98	62	42.04	62	42.04	62	32.72	77.82	70.53	1	9.32
CODEDE Fuente 43	491	363.30	4	3.86	500	342.55	471	309.05	90.22	99.13	29	33.49
Codede Fuente 12	477	507.39	2	1.18	479	515.14	189	74.18	14.40	17.91	290	440.96
Gobiernos Locales*	12,811	9,777.84	5,574	5,805.92	5,573	5,805.47	4,722	3,561.44	61.35	68.07	852	2,244.03
Total	18,635	27,685.76	8,021	11,943.69	9,812	14,608.59	8,320	9,542.27	65.32	72.64	1,494	5,066.32

* Nota: El proyecto con SNIP 281955 de CODEDE, tiene ejecución pero no tiene monto vigente. De igual manera, el proyecto con SNIP 299716, le aparece ejecución pero no tiene monto vigente.

Avance de la Inversión Nacional

Monto en millones de Quetzales y porcentajes



Resultado de Opinión Técnica Nacional


diciembre de 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales

Resultado de opinión técnica	Asignado		Vigente		Ejecutado	
	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos Ejecutados	Montos Ejecutados
Aprobado	7,585	11,014.19	9,653	14,413.00	8,275	9,491.41
Aprobado (No aplica evaluación)	22	67.30	22	67.30	21	34.70
Aprobado (Según Decreto)	1	1.40	7	4.69	2	0.07
Con requisitos pendientes	310	787.83	27	50.63		
No recibido oficialmente	103	72.96	103	72.96	22	16.09
Total	8,021	11,943.69	9,812	14,608.59	8,320	9,542.27

Ejecución de Proyectos por Departamento

Monto en millones de Quetzales y porcentajes



Ejecución Financiera por Situación Presupuestaria a Nivel Nacional

Proyectos de Arrastre, diciembre 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Nivel de Gobierno	Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico
Administración Central	180	2,350.65	165	1,965.08	83.60	80.10
Descentralizadas	67	355.71	59	191.86	53.94	63.59
CODEDE	806	642.41	666	521.32	81.15	93.38
CODEDE Fuente 21 IVA Paz	328	321.70	212	229.92	71.47	86.97
CODEDE Fuente 29 Fonpetrol	20	11.29	20	10.49	92.93	65.00
CODEDE Fuente 43	458	309.42	434	280.91	90.79	99.21
Gobiernos Locales	730	999.92	634	691.67	69.17	66.60
Total	1,783	4,348.69	1,524	3,369.92	77.49	79.95

Ejecución Financiera por Situación Presupuestaria a Nivel Nacional


Proyectos Nuevos, diciembre 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Nivel de Gobierno	Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico
Administración Central	165	1,992.86	119	1,324.82	66.48	44.69
Descentralizadas	195	266.63	96	125.71	47.15	30.54
CODEDE	2826	3,194.86	2493	1,852.03	57.97	79.99
CODEDE Fuente 21 IVA Paz	2263	2,615.84	2225	1,727.48	66.04	92.92
CODEDE Fuente 29 Fonpetrol	42	30.75	42	22.23	72.28	73.16
CODEDE Fuente 43	42	33.13	37	28.15	84.96	98.30
Codede Fuente 12	479	515.14	189	74.18	14.40	17.91
Gobiernos Locales	4843	4,805.54	4088	2,869.77	59.72	68.30
Total	8,029	10,259.90	6,796	6,172.34	60.16	71.01


Ejecución de Proyectos por Sector

Monto en millones de Quetzales



Ejecución de Proyectos por Especie

Monto en millones de Quetzales




Inversión Nacional

diciembre de 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Departamento	Registrados		Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Registrados	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico	
Alta Verapaz	843	804	1,438.60	280	632.55	357	818.40	303	538.74	65.83	68.02	
Baja Verapaz	326	324	501.15	165	293.98	211	340.55	190	230.01	67.54	69.44	
Chimaltenango	977	964	878.70	493	496.45	664	684.73	561	451.60	65.95	69.56	
Chiquimula	634	592	761.55	363	410.31	396	434.61	387	296.37	68.19	79.45	
El Progreso	391	376	655.90	175	270.58	211	431.63	198	350.83	81.28	78.76	
Escuintla	678	662	2,377.94	255	675.27	324	1,057.65	278	615.44	58.19	65.94	
Guatemala	1446	1365	3,415.09	640	1,913.65	753	2,090.36	644	1,222.44	58.48	70.66	
Huehuetenango	1597	1575	1,819.60	752	1,015.09	835	1,066.98	745	773.04	72.45	81.79	
Izabal	211	203	804.89	102	252.39	154	326.09	85	150.06	46.02	47.14	
Jalapa	337	335	477.78	141	188.96	190	250.82	168	185.68	74.03	79.77	
Jutiapa	757	750	1,159.09	373	420.60	448	548.90	389	426.46	77.69	77.68	
Petén	774	739	1,680.73	378	704.44	495	847.51	441	648.94	76.57	75.54	
Quetzaltenango	1341	1312	1,299.96	559	665.20	645	691.07	554	371.50	53.76	72.68	
Quiché	1425	1397	1,951.89	425	659.68	649	949.62	474	542.30	57.11	64.72	
Retalhuleu	603	602	522.84	250	274.70	280	395.85	262	311.79	78.76	72.19	
Sacatepéquez	586	571	726.30	385	528.26	405	556.96	364	318.38	57.16	63.55	
San Marcos	2107	2083	1,774.37	844	760.78	1,049	1,078.40	822	701.34	65.04	73.53	
Santa Rosa	630	612	832.96	297	327.07	356	453.90	326	325.87	71.79	80.38	
Sololá	1206	1185	835.66	372	361.57	431	452.57	369	351.28	77.62	76.05	
Suchitepéquez	889	882	919.83	295	306.49	367	331.47	335	196.42	59.26	78.33	
Totonicapán	765	752	514.40	314	239.14	393	340.57	260	198.19	58.19	60.88	
Zacapa	504	500	751.32	154	217.93	183	233.48	151	138.19	59.18	81.37	
Multiregional - Nacional	29	29	1,295.37	6	276.10	12	188.44	11	160.06	84.94	68.09	
Multidepartamental Región III	1	1	8.82	1	5.00							
Multidepartamental Región VI	12	12	72.84	1	2.00	2	5.00	1	4.50	90.00	50.00	
Multidepartamental Región V	3	3	54.50	1	45.50	1	21.96	1	21.78	99.17	100.00	
Multidepartamental Región IV	5	5	153.69			1	11.06	1	11.06	100.00	100.00	
Total	19,077	18,635	27,685.76	8,021	11,943.69	9,812	14,608.59	8,320	9,542.27	65.32	72.64	


Mapa de la Inversión Nacional por Sector, diciembre 2022
Ubicación de proyectos vigentes
Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes



Simbología
Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Sector	Proyectos	Monto	Porcentaje
Transporte	3,626	6,853.62	46.92%
Agua	1,100	1,894.28	12.97%
Educación	1,417	1,450.08	9.93%
Saneamiento	593	937.76	6.42%
Salud y Asistencia Social	482	651.45	4.46%
Desarrollo Urbano y Rural	386	542.59	3.71%
Vivienda	456	461.55	3.16%
Otros sectores	1,752	1,817.25	12.44%
Total	9,812	14,608.59	100%


Mapa de la Inversión Nacional por Sector, diciembre 2022
Ubicación de proyectos en ejecución
Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes




Simbología
Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Sector	Proyectos	Monto	Porcentaje
Transporte	3,010	4,758.99	49.87%
Agua	968	1,187.70	12.45%
Educación	1,198	917.84	9.62%
Saneamiento	529	564.99	5.92%
Salud y Asistencia Social	433	409.98	4.30%
Vivienda	390	315.99	3.31%
Otros sectores	1,792	1,386.77	14.53%
Total	8,320	9,542.27	100.00%


Comportamiento Acumulado del Avance Financiero de la Inversión Nacional
diciembre de 2022
Porcentajes de Ejecución Financiera




Mapa de la Inversión Nacional, diciembre 2022
Proyectos Vigentes
Montos en millones de Quetzales, cantidad de proyectos




Mapa de la Inversión Nacional, diciembre 2022
Proyectos Ejecutados
Montos en millones de Quetzales, cantidad de proyectos



Inversión Nacional, diciembre 2022
Avance Financiero
porcentajes



Inversión Nacional, diciembre 2022
Avance Físico
porcentajes



Inversión Administración Central


diciembre de 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Entidad	Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado		% Avance		Pendiente de Ejecución	
	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyectos	Monto
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	572	8,478.38	142	2,468.89	239	3,789.04	198	2,914.45	76.92	67.18	41	874.59
Ministerio de Desarrollo Social	102	487.01	26	162.11	48	209.83	46	201.23	95.90	68.94	2	8.60
Ministerio de Cultura y Deportes	33	119.16	9	54.99	14	118.94	13	56.92	47.86	49.76	1	62.01
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	68	560.05	22	146.10	7	93.30	6	67.26	72.09	56.92	1	26.04
Ministerio de Gobernación	19	541.28	2	6.62	15	48.36	6	4.28	8.85	8.52	9	44.08
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	10	97.83	4	67.41	10	42.55	7	24.94	58.62	70.00	3	17.60
Ministerio de Educación	12	61.86	5	53.13	8	38.22	4	17.56	45.96	13.10	4	20.65
Consejo Nacional de Áreas Protegidas	3	2.62			3	2.62	3	2.59	98.91	100.00		0.03
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán	2	0.88			1	0.67	1	0.67	99.56	100.00		0.00
Ministerio de Energía y Minas	1	0.80										
Total	822	10,349.87	210	2,959.25	345	4,343.51	284	3,289.91	75.74	63.16	61	1,053.60

Avance de la Inversión

Monto en millones de Quetzales y porcentajes



Ejecución Financiera por Situación Presupuestaria, Administración Central


Proyectos de Arrastre, diciembre 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Entidad	Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	139	2,157.89	130	1,825.61	84.60	85.07
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2	64.13	2	51.58	80.44	88.25
Ministerio de Desarrollo Social	27	46.58	25	43.07	92.45	71.39
Ministerio de Cultura y Deportes	2	45.35	2	23.50	51.82	74.27
Ministerio de Educación	7	32.91	3	17.55	53.34	14.97
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	2	3.32	2	3.32	100.00	100.00
Ministerio de Gobernación	1	0.47	1	0.45	96.67	37.07
Total	180	2,350.65	165	1,965.08	83.60	80.10

Ejecución de Proyectos por Departamento

Monto en millones de Quetzales y porcentajes



Nota: se muestran las primeras 15 posiciones a nivel departamental.

Ejecución Financiera por Situación Presupuestaria, Administración Central


Proyectos de Nuevos, diciembre 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Entidad	Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	100	1,631.15	68	1,088.84	66.75	42.31
Ministerio de Desarrollo Social	21	163.24	21	158.17	96.89	65.79
Ministerio de Cultura y Deportes	12	73.59	11	33.42	45.42	45.67
Ministerio de Gobernación	14	47.89	5	3.83	8.00	6.48
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	8	39.22	5	21.62	55.12	62.50
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	5	29.17	4	15.68	53.76	44.39
Ministerio de Educación	1	5.31	1	0.01	0.23	
Consejo Nacional de Áreas Protegidas	3	2.62	3	2.59	98.91	100.00
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán	1	0.67	1	0.67	99.56	100.00
Total	165	1,992.86	119	1,324.82	66.48	44.69


Ejecución de Proyectos por Sector

Monto en millones de Quetzales



Ejecución de Proyectos por Especie

Monto en millones de Quetzales




Resultado de Opinión Técnica, Administración Central, por Institución

diciembre de 2022


Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales

Entidad	Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado	
	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	572	8,478.38	142	2,468.89	239	3,789.04	198	2,914.45
Aprobado	406	6,383.69	122	2,318.75	232	3,787.33	196	2,914.38
Aprobado (Según Decreto)	18	226.94	1	1.40	6	0.69	2	0.07
Con requisitos pendientes	96	1,011.77	19	148.74	1	1.02		
No recibido oficialmente	36	436.13						
Rechazado	16	419.86						
Ministerio de Desarrollo Social	102	487.01	26	162.11	48	209.83	46	201.23
Aprobado	60	282.99	2	13.40	48	209.83	46	201.23
Con requisitos pendientes	28	156.94	24	148.71				
No recibido oficialmente	9	38.42						
Rechazado	5	8.66						
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	68	560.05	22	146.10	7	93.30	6	67.26
Aprobado	44	80.14	8	31.40	6	81.10	6	67.26
Con requisitos pendientes	22	467.31	14	114.70	1	12.20		
Rechazado	2	12.60						
Ministerio de Gobernación	19	541.28	2	6.62	15	48.36	6	4.28
Aprobado	17	82.90	2	6.62	15	48.36	6	4.28
Con requisitos pendientes	2	458.38						
Ministerio de Educación	12	61.86	5	53.13	8	38.22	4	17.56
Aprobado	9	58.54	5	53.13	7	34.22	4	17.56
Aprobado (Según Decreto)	3	3.32			1	4.00		
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	10	97.83	4	67.41	10	42.55	7	24.94
Aprobado	10	97.83	4	67.41	10	42.55	7	24.94
Ministerio de Cultura y Deportes	33	119.16	9	54.99	14	118.94	13	56.92
Aprobado	29	117.49	9	54.99	14	118.94	13	56.92
Con requisitos pendientes	4	1.68						
Ministerio de Energía y Minas	1	0.80						
Aprobado	1	0.80						
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán	2	0.88			1	0.67	1	0.67
Aprobado	2	0.88			1	0.67	1	0.67
Consejo Nacional de Áreas Protegidas	3	2.62			3	2.62	3	2.59
Aprobado	3	2.62			3	2.62	3	2.59
Total	822	10,349.87	210	2,959.25	345	4,343.51	284	3,289.91

Resultado de Opinión Técnica, Administración Central
Proyectos Vigentes



Comportamiento Acumulado del Avance Financiero de Administración Central
Porcentaje de Ejecución Financiera




Inversión Entidades Descentralizadas, Autónomas y Organismos de Control

diciembre de 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de quetzales y porcentajes

Entidad	Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado		% Avance		Pendiente de Ejecución	
	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyectos	Monto
Instituto de Fomento Municipal	40	94.55	22	69.60	30	145.71	28	122.14	83.82	52.21	2	23.57
Empresa Portuaria Quetzal	11	131.09	7	129.10	10	129.10	8	20.55	15.92	13.83	2	108.55
Instituto Nacional de Electrificación	215	453.46	2	20.07	173	112.34	93	72.25	64.31	43.45	80	40.09
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	15	120.00	13	85.00	10	85.00	2	42.20	49.64	14.94	8	42.80
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	3	93.18			2	56.36	2	30.96	54.93	49.17		25.40
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	14	692.77	10	42.43	11	42.43	1	8.31	19.59	7.27	10	34.12
Organismo Judicial	13	30.79	7	24.52	7	24.72	5	3.50	14.15	22.83	2	21.22
Superintendencia de Administración Tributaria - SAT	5	8.12	2	5.90	7	9.61	4	4.83	50.26	15.49	3	4.78
Ministerio Público	1	24.96			1	7.89	1	5.81	73.63			2.08
Instituto de Defensa Pública Penal	12	12.49			7	4.00	7	1.89	47.11			2.12
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala	2	3.84			1	3.05	1	3.05	100.00	100.00		
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala					2	1.57	2	1.55	98.48	100.00		0.02
Escuela Nacional Central de Agricultura	2	7.51	1	0.51	1	0.56	1	0.54	96.60	98.36		0.02
Registro de Información Catastral de Guatemala - RIC	4	30.42										
Instituto Nacional de Bosques	1	559.08										
Total	338	2,262.26	64	377.13	262	622.35	155	317.57	51.03	38.99	107	304.78

Avance de la Inversión
Monto en millones de Quetzales y porcentajes



Ejecución Financiera por Situación Presupuestaria


Proyectos de Arrastre, diciembre de 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Entidad	Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico
Instituto de Fomento Municipal	26	140.60	25	119.51	85.00	59.27
Empresa Portuaria Quetzal	6	118.82	5	14.90	12.54	19.23
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	3	56.00	2	42.20	75.35	49.81
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	4	23.20				
Instituto Nacional de Electrificación	24	12.32	23	10.49	85.19	89.78
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala	1	3.05	1	3.05	100.00	100.00
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	2	1.57	2	1.55	98.48	100.00
Superintendencia de Administración Tributaria - SAT	1	0.15	1	0.15	99.84	
Total	67	355.71	59	191.86	53.94	63.59

Ejecución de Proyectos de Entidades Descentralizadas por Departamento


Monto en millones de Quetzales y porcentajes



Nota: se muestran las primeras 10 posiciones a nivel departamental.

Ejecución Entidades Descentralizadas por Sector

Monto en millones de Quetzales



Fuente: SINIP 03/01/2023

Ejecución Entidades Descentralizadas por Especie

Monto en millones de Quetzales




Resultado de Opinión Técnica, Entidades Descentralizadas, Autónomas y Organismos de Control


diciembre de 2022
Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales

Entidad	Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado	
	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados
Instituto de Fomento Municipal	40	94.55	22	69.60	30	145.71	28	122.14
Aprobado	37	91.48	22	69.60	30	145.71	28	122.14
Con requisitos pendientes	2	2.32						
No recibido oficialmente	1	0.74						
Empresa Portuaria Quetzal	11	131.09	7	129.10	10	129.10	8	20.55
Aprobado	11	131.09	7	129.10	10	129.10	8	20.55
Instituto Nacional de Electrificación	215	453.46	2	20.07	173	112.34	93	72.25
Aprobado	179	420.48	2	20.07	173	112.34	93	72.25
Con requisitos pendientes	35	32.28						
No recibido oficialmente	1	0.70						
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	15	120.00	13	85.00	10	85.00	2	42.20
Aprobado	5	57.00	5	57.00	5	66.00	2	42.20
Con requisitos pendientes	9	58.00	8	28.00	5	19.00		
Rechazado	1	5.00						
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla	3	93.18			2	56.36	2	30.96
Aprobado	2	44.60			2	56.36	2	30.96
Con requisitos pendientes	1	48.58						
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	14	692.77	10	42.43	11	42.43	1	8.31
Aprobado	11	177.43	10	42.43	11	42.43	1	8.31
Con requisitos pendientes	3	515.34						
Organismo Judicial	13	30.79	7	24.52	7	24.72	5	3.50
Aprobado	10	26.39	7	24.52	7	24.72	5	3.50
Con requisitos pendientes	2	3.20						
No recibido oficialmente	1	1.20						
Superintendencia de Administración Tributaria - SAT	5	8.12	2	5.90	7	9.61	4	4.83
Aprobado	5	8.12	2	5.90	7	9.61	4	4.83
Ministerio Público	1	24.96			1	7.89	1	5.81
Aprobado	1	24.96			1	7.89	1	5.81
No recibido oficialmente								
Instituto de Defensa Pública Penal	12	12.49			7	4.00	7	1.89
Aprobado	7	5.82			7	4.00	7	1.89
Con requisitos pendientes	5	6.67						
Instituto Nacional De Ciencias Forenses de Guatemala	2	3.84			1	3.05	1	3.05
Aprobado	1	3.06			1	3.05	1	3.05
Con requisitos pendientes	1	0.78						
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala					2	1.57	2	1.55
Aprobado					2	1.57	2	1.55
Escuela Nacional Central de Agricultura	2	7.51	1	0.51	1	0.56	1	0.54
Aprobado	2	7.51	1	0.51	1	0.56	1	0.54
Registro de Información Catastral de Guatemala - RIC	4	30.42						
Aprobado	4	30.42						
Instituto Nacional de Bosques	1	559.08						
Aprobado	1	559.08						
Total	338	2,262.26	64	377.13	262	622.35	155	317.57

**Resultado de Opinión Técnica, Descentralizadas
Proyectos Vigentes
diciembre 2022**



Comportamiento Acumulado del Avance Financiero de Entidades Descentralizadas
Porcentaje de Ejecución Financiera



Inversión Consejos Departamentales de Desarrollo

diciembre de 2022
Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Fuente de Financiamiento	Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado		% Avance		Pendiente de Ejecución	
	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyectos	Monto
CODEDE Fuente 21 IVA Paz	3,574	4,349.10	2,105	2,754.31	2,591	2,937.54	2,437	1,957.40	66.63	92.17	154	980.14
CODEDE Fuente 29 Fonpetrol *	122	75.98	62	42.04	62	42.04	62	32.72	77.82	70.53	1	9.32
CODEDE Fuente 43	491	363.30	4	3.86	500	342.55	471	309.05	90.22	99.13	29	33.49
Codede Fuente 12	477	507.39	2	1.18	479	515.14	189	74.18	14.40	17.91	290	440.96
Total	4,664	5,295.78	2,173	2,801.39	3,632	3,837.26	3,159	2,373.35	61.85	82.96	474	1,463.91

* Nota: El proyecto con SNIP 281955, de Fuente 29 Fonpetrol, le aparece monto ejecutado pero no le aparece monto vigente.

Resultado de Opinión Técnica Consejos Departamentales de Desarrollo

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales

Resultado de opinión técnica	Asignado		Vigente		Ejecutado	
	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados
CODEDE Fuente 21 IVA Paz						
Aprobado	1,863	2,407.45	2,574	2,919.95	2,437	1,957.40
Con requisitos pendientes	242	346.86	17	17.59		
CODEDE Fuente 29 Fonpetrol						
Aprobado	62	42.04	62	42.04	62	32.72
No recibido oficialmente						
CODEDE Fuente 43						
Aprobado	4	3.86	500	342.55	471	309.05
Codede Fuente 12						
Aprobado	2	1.18	479	515.14	189	74.18
Total	2,173	2,801.39	3,632	3,837.26	3,159	2,373.35

Ejecución Financiera por Situación Presupuestaria Consejos Departamentales de Desarrollo

Proyectos de arrastre, cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Nivel de Gobierno	Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico
CODEDE Fuente 21 IVA Paz	328	321.70	212	229.92	71.47	86.97
CODEDE Fuente 43	458	309.42	434	280.91	90.79	99.21
CODEDE Fuente 29 Fonpetrol	20	11.29	20	10.49	92.93	65.00
Total	806	642.41	666	521.32	81.15	93.38


Ejecución Financiera por Situación Presupuestaria Consejos Departamentales de Desarrollo

Proyectos nuevos, cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Nivel de Gobierno	Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico
CODEDE Fuente 21 IVA Paz	2263	2,615.84	2225	1,727.48	66.04	92.92
CODEDE Fuente 12	479	515.14	189	74.18	14.40	17.91
CODEDE Fuente 43	42	33.13	37	28.15	84.96	98.30
CODEDE Fuente 29 Fonpetrol	42	30.75	42	22.23	72.28	73.16
Total	2,826	3,194.86	2,493	1,852.03	57.97	79.99

Comportamiento Acumulado del Avance Financiero de los Consejos Departamentales de Desarrollo


Porcentaje de Ejecución Financiera



Nota: se muestran las primeras 10 posiciones a nivel departamental.


Avance de la Inversión Consejos Departamentales de Desarrollo

Monto en millones de Quetzales y porcentajes




Ejecución de Proyectos CODEDE por Departamento

Monto en millones de Quetzales y porcentajes



Ejecución de Proyectos CODEDE por Sector

Monto en millones de Quetzales



Ejecución de Proyectos CODEDE por Especie

Monto en millones de Quetzales



Inversión Gobiernos Locales

diciembre de 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Nivel de Gobierno	Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado		% Avance		Pendiente de Ejecución	
	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyectos	Monto
Gobiernos Locales	12,811	9,777.84	5,574	5,805.92	5,573	5,805.47	4,722	3,561.44	61.35	68.07	852	2,244.03
Total	12,811	9,777.84	5,574	5,805.92	5,573	5,805.47	4,722	3,561.44	61.35	68.07	852	2,244.03

* Nota: al proyecto con SNIP 299716, de la Municipalidad de El Quetzal, San Marcos, le aparece monto ejecutado pero no le aparece monto vigente.

Proyectos para mitigar emergencia por pandemia Covid-19


Monto en millones de Quetzales

Proyectos Programados*		
Departamento	Cantidad de Proyectos	Monto
Quetzaltenango	2	0.25
San Marcos	3	0.13
Santa Rosa	1	0.10
Sololá	8	2.69
Guatemala	2	0.94
Total	16	4.10

* Los proyectos no generan capital fijo

Tipo de Inversión por Proyecto, Gobiernos Locales

Monto en millones de Quetzales y porcentajes



Resultado de Opinión Técnica Gobiernos Locales

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales

Resultado de opinión técnica	Asignado		Vigente		Ejecutado	
	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados
Aprobado	5,446	5,664.83	5,445	5,664.38	4,679	3,510.65
Aprobado (No aplica evaluación)	22	67.30	22	67.30	21	34.70
Con requisitos pendientes	3	0.83	3	0.83		
No recibido oficialmente	103	72.96	103	72.96	22	16.09
Total	5,574	5,805.92	5,573	5,805.47	4,722	3,561.44

*Nota: proyectos que no han sido recibidos oficialmente, con ejecución, SNIP 291371, 96665, 141297, 274147, 141321, 296198, 294592, 51983, 286940, 302934, 288491, 265474, 294512, 288192, 295647, 293784, 81949, 285316, 287006, 295618, 291560 y 249526, los cuales han sido notificados para su seguimiento.

Ejecución Financiera por Situación Presupuestaria Gobiernos Locales

Proyectos de Arrastre, Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Nivel de Gobierno	Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico
Gobiernos Locales	730	999.92	634	691.67	69.17	66.60
Total	730	999.92	634	691.67	69.17	66.60



Ejecución Financiera por Situación Presupuestaria Gobiernos Locales

Proyectos Nuevos, Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales y porcentajes

Nivel de Gobierno	Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico
Gobiernos Locales	4843	4,805.54	4088	2,869.77	59.72	68.30
Total	4,843	4,805.54	4,088	2,869.77	59.72	68.30


Comportamiento Acumulado del Avance Financiero de los Gobiernos Locales

Porcentaje de Ejecución Financiera




Ejecución de Proyectos Gobiernos Locales por Sector

Monto en millones de Quetzales



Ejecución de Proyectos Gobiernos Locales por Especie

Monto en millones de Quetzales



Proyectos de Inversión de Administración Central por Departamento
diciembre de 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales

Nivel de Decisión	Registrados			Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Registrados	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico		
Alta Verapaz	40	40	480.86	13	135.01	20	278.77	15	223.91	80.32	40.00		
Baja Verapaz	10	10	190.33	6	103.49	6	120.58	5	84.82	70.34	31.08		
Chimaltenango	34	34	296.40	3	106.33	12	211.14	10	151.85	71.92	56.05		
Chiquimula	22	22	234.34	4	60.32	7	70.57	6	55.69	78.92	73.32		
El Progreso	21	20	301.92	7	76.00	7	216.97	7	177.63	81.87	72.60		
Escuintla	47	44	1,412.44	12	115.60	17	451.86	13	267.80	59.27	61.19		
Guatemala	106	103	1,273.22	22	236.05	51	354.54	43	215.05	60.66	72.37		
Huehuetenango	61	61	749.55	29	430.58	25	380.45	23	309.88	81.45	68.21		
Izabal	17	17	397.78	4	41.70	6	30.17	3	16.50	54.68	35.00		
Jalapa	15	15	137.99	3	54.75	8	84.47	8	64.97	76.92	52.42		
Jutiapa	40	40	284.88	3	34.20	16	129.12	14	120.97	93.69	61.30		
Petén	30	30	551.85	14	346.12	17	396.92	11	321.69	81.05	64.06		
Quetzaltenango	34	33	308.20	7	92.55	10	58.43	9	51.80	88.65	74.12		
Quiché	57	57	896.81	20	283.54	24	393.61	22	271.84	69.06	76.11		
Retalhuleu	17	17	206.03	5	79.50	10	202.50	9	162.84	80.42	66.12		
Sacatepéquez	12	12	75.23	2	11.40	4	31.28	3	25.83	82.56	59.20		
San Marcos	88	88	455.56	14	140.73	31	224.66	26	161.32	71.81	69.52		
Santa Rosa	30	29	292.93	6	34.24	12	133.62	7	100.07	74.89	37.54		
Sololá	33	33	238.12	9	100.70	18	163.50	13	161.25	98.62	56.05		
Suchitepéquez	24	24	240.89	6	35.89	7	25.21	4	21.82	86.56	30.00		
Totonicapán	30	30	98.46	7	38.56	12	91.31	11	78.59	86.07	87.04		
Zacapa	19	19	240.20	5	73.36	9	67.35	8	46.38	68.86	58.18		
Multiregional - Nacional	23	23	696.03	6	276.10	12	188.44	11	160.06	84.94	68.09		
Multidepartamental Región III	1	1	8.82	1	5.00								
Multidepartamental Región IV	5	5	153.69			1	11.06	1	11.06	100.00	100.00		
Multidepartamental Región V	3	3	54.50	1	45.50	1	21.96	1	21.78	99.17	100.00		
Multidepartamental Región VI	12	12	72.84	1	2.00	2	5.00	1	4.50	90.00	50.00		
Total	831	822	10,349.87	210	2,959.25	345	4,343.51	284	3,289.91	75.74	63.16		

Proyectos de Inversión Entidades Descentralizadas, Autónomas y Organismos de Control Por Departamento
diciembre de 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales

Nivel de Decisión	Registrados			Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Registrados	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico		
Alta Verapaz	35	35	30.78			15	9.49	14	7.46	78.62	74.12		
Baja Verapaz	16	15	13.16	1	2.00	13	10.70	5	3.27	30.60	28.28		
Chimaltenango	5	4	6.25	2	5.27	4	5.61	3	0.47	8.31	14.75		
Chiquimula	8	7	13.07	3	10.79	7	8.95	6	6.33	70.70	76.16		
El Progreso	3	3	11.15	1	10.00	2	1.88						
Escuintla	14	14	200.73	8	129.50	11	129.50	8	20.55	15.87	12.58		
Guatemala	29	20	142.99	10	40.57	15	43.44	5	8.49	19.54	19.89		
Huehuetenango	24	24	34.02	6	16.25	22	27.84	14	20.46	73.50	38.81		
Izabal	22	22	109.15	1	0.86	20	65.53	15	38.53	58.80	63.67		
Jalapa	2	2	0.89			2	0.70	2	0.60	85.59	44.29		
Jutiapa	39	37	229.44	2	7.40	27	16.93	10	5.46	32.27	11.70		
Petén	74	65	407.54			64	55.87	37	41.33	73.98	51.66		
Quetzaltenango	5	5	50.78	2	2.21	3	2.84	2	0.62	21.76	21.87		
Quiché	25	25	29.05	2	4.74	17	11.98	6	3.11	25.98	1.09		
Retalhuleu	4	3	4.01	4	20.37	4	10.01	1	3.30	33.00	20.98		
Sacatepéquez	2	2	46.50	1	16.50	1	16.50						
San Marcos	29	29	100.99	16	69.45	19	139.53	18	115.19	82.56	57.96		
Santa Rosa	4	4	53.01	2	7.76	3	8.46	1	1.32	15.56	22.58		
Sololá	2	2	2.15			1	0.38	1	0.29	77.49			
Suchitepéquez	7	7	6.31	2	3.44	6	5.51	5	2.04	37.11	67.34		
Totonicapán	2	2	32.08	1	30.00	1	42.00	1	30.42	72.43	49.43		
Zacapa	5	5	138.88			5	8.72	1	8.31	95.34	16.00		
Multiregional - Nacional	6	6	599.34										
Total	362	338	2,262.26	64	377.13	262	622.35	155	317.57	51.03	38.99		

Proyectos de Inversión Consejos Departamentales de Desarrollo por Departamento
diciembre de 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales

Nivel de Decisión	Registrados			Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Registrados	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico		
Alta Verapaz	199	176	273.52	77	172.86	132	205.46	106	106.91	52.03	78.74		
Baja Verapaz	120	120	130.92	65	84.82	99	105.61	99	84.84	80.34	87.50		
Chimaltenango	317	311	228.74	117	117.26	277	200.40	221	112.82	56.30	67.38		
Chiquimula	177	151	183.23	74	106.23	100	122.12	98	69.84	57.19	77.61		
El Progreso	115	113	108.91	66	69.42	101	97.62	101	85.07	87.14	95.85		
Escuintla	161	157	240.45	39	112.03	100	158.15	88	127.05	80.34	85.64		
Guatemala	355	315	537.97	168	344.06	247	399.42	225	300.78	75.30	77.73		
Huehuetenango	245	232	386.08	116	199.22	187	289.66	170	188.98	65.24	89.27		
Izabal	91	83	123.00	38	85.26	69	105.82	51	52.09	49.23	67.70		
Jalapa	137	136	184.85	80	88.23	122	119.66	106	82.27	68.75	88.88		
Jutiapa	182	180	192.55	99	114.66	136	138.51	133	112.75	81.40	97.29		
Petén	329	308	330.30	166	146.87	216	183.28	217	161.75	88.25	91.85		
Quetzaltenango	312	302	277.37	128	135.41	210	194.77	175	78.81	40.46	82.10		
Quiché	436	428	431.86	144	158.22	349	330.86	260	132.43	40.03	69.79		
Retalhuleu	172	172	107.93	124	84.55	149	93.06	147	79.82	85.77	97.32		
Sacatepéquez	90	79	136.17	47	88.54	65	97.35	60	35.06	36.01	90.11		
San Marcos	477	462	466.55	166	175.28	351	338.90	275	202.80	59.84	76.47		
Santa Rosa	170	160	170.24	76	98.07	128	124.82	119	86.64	69.41	93.01		
Sololá	224	212	200.44	103	116.97	152	144.79	128	102.45	70.76	80.90		
Suchitepéquez	219	213	279.58	76	122.05	143	155.64	129	75.21	48.32	95.21		
Totonicapán	228	220	180.66	116	98.35	191	135.48	164	58.12	42.90	88.87		
Zacapa	137	134	124.45	88	83.04	108	95.88	87	36.86	38.45	88.26		
Total	4,893	4,664	5,295.78	2,173	2,801.39	3,632	3,837.26	3,159	2,373.35	61.85	82.96		

Proyectos de Inversión Gobiernos Locales por Departamento
diciembre de 2022

Cantidad de proyectos, montos en millones de Quetzales

Nivel de Decisión	Registrados			Programado		Asignado		Vigente		Ejecutado		% Avance	
	Proyectos Registrados	Proyectos Programados	Montos Programados	Proyectos Asignados	Montos Asignados	Proyectos Vigentes	Montos Vigentes	Proyectos en Ejecución	Montos Ejecutados	% Avance Financiero	% Avance Físico		
Alta Verapaz	569	553	653.44	190	324.69	190	324.69	168	200.46	61.74	63.04		
Baja Verapaz	180	179	166.74	93	103.67	93	103.67	81	57.07	55.06	58.45		
Chimaltenango	621	615	347.31	371	267.58	371	267.58	327	186.46	69.69	72.22		
Chiquimula	427	412	330.91	282	232.97	282	232.97	277	164.51	70.61	80.34		
El Progreso	252	240	233.92	101	115.16	101	115.16	90	88.14	76.54	63.67		
Escuintla	456	447	524.32	196	318.14	196	318.14	169	200.03	62.88	59.29		
Guatemala	956	927	1,460.92	440	1,292.96	440	1,292.96	371	698.13	53.99	68.22		
Huehuetenango	1267	1258	649.94	601	369.03	601	369.03	538	253.72	68.75	81.60		
Izabal	81	81	174.95	59	124.57	59	124.57	16	42.94	34.47	18.72		
Jalapa	183	182	154.04	58	45.98	58	45.98	52	37.83	82.28	65.61		
Jutiapa	496	493	452.23	269	264.34	269	264.34	232	187.27	70.84	75.36		
Petén	341	336	391.05	198	211.44	198	211.44	176	124.17	58.73	66.44		
Quetzaltenango	990	972	663.60	422	435.03	422	435.03	368	240.27	55.23	68.31		
Quiché	907	887	594.17	259	213.17	259	213.17	186	134.91	63.29	61.01		
Retalhuleu	410	410	204.87	117	90.28	117	90.28	105	65.83	72.91	42.47		
Sacatepéquez	482	478	468.40	335	411.82	335	411.82	301	257.49	62.53	58.63		
San Marcos	1513	1504	751.27	648	375.32	648	375.32	503	222.03	59.16	72.59		
Santa Rosa	426	419	316.77	213	187.00	213	187.00	199	137.84	73.71	76.02		
Sololá	947	938	394.95	260	143.90	260	143.90	227	87.30	60.67	74.90		
Suchitepéquez	639	638	393.06	211	145.11	211	145.11	197	97.35	67.08	68.81		
Totonicapán	505	500	203.20	190	72.23	189	71.78	84	31.06	43.27	31.14		
Zacapa	343	342	247.79	61	61.53	61	61.5						